

OBRA174_CIPTC-CRNOG.-ARQV08_R00_STATUS DA OBRA EM 30.04.2026																																										
Id	Modo da Tarefa	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Custo	Predecessor	Início real	Término real	% física concluída	% Concluído Geral	% Previsto	% Previsto Geral																													
														2026														2027														
														M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M				
0			CIPTC - CENTRO INTEGRADO DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTIFÍCA	468 dias	Seg 16/06/25	Qua 31/03/27	R\$ 88.450.000,08		Seg 16/06/25	ND	0%	22,72		0 21,34																												
1			Fase 0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	1 dia	Seg 16/06/25	Seg 16/06/25	R\$ 7.424.659,91		Seg 16/06/25	ND	0%	94,87		0 91,97																												
2			Terraplanagem	1 dia	Seg 16/06/25	Seg 16/06/25	R\$ 2.481.797,74		Seg 16/06/25	Seg 16/06/25	100%	100		100 100																												
3			Canteiro de Obras	11 dias	Seg 16/06/25	Seg 22/09/25	R\$ 1.135.892,96		Seg 16/06/25	Seg 22/09/25	100%	100		47,5 47,5																												
4			Projetos Arquitetônicos e Complementares	1 dia	Seg 16/06/25	Seg 16/06/25	R\$ 3.806.969,21		Seg 16/06/25	ND	90%	90		100 100																												
5			Fase 1 - INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	306 dias	Seg 16/06/25	Seg 17/08/26	R\$ 17.871.835,02		Seg 16/06/25	ND	0%	70,51		0 66,29																												
6			FUNDAÇÃO	65,5 dias	Seg 16/06/25	Seg 15/09/25	R\$ 3.349.227,44		Seg 16/06/25	Seg 15/09/25	0%	100		0 100																												
12			CONTENÇÃO	120 dias	Seg 05/01/26	Sex 19/06/26	R\$ 837.306,87		Seg 05/01/26	ND	0%	0		0 0																												
14			ESTRUTURA	243 dias	Qui 11/09/25	Seg 17/08/26	R\$ 13.685.300,71		Qui 11/09/25	ND	0%	67,61		0 62,1																												
120			Fase 2 - ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	245 dias	Qua 08/04/26	Ter 16/03/27	R\$ 32.592.339,10		Qua 08/04/26	ND	0%	1,39		0 0,62																												
121			ALVENARIA	205 dias	Qua 08/04/26	Ter 19/01/27	R\$ 6.021.532,26		ND	ND	0%	3,99		0 0																												
142			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CLIMATIZAÇÃO, GASES E INCÊNDIO	195 dias	Seg 04/05/26	Sex 29/01/27	R\$ 5.495.443,97		ND	ND	0%	3,61		0 3,42																												
156			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	212 dias	Seg 25/05/26	Ter 16/03/27	R\$ 21.075.362,87		Seg 25/05/26	ND	0%	0,06		0 0,07																												
180			Fase 3 - REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS, BANCADAS, ACABAMENTOS	198 dias	Ter 16/06/26	Qui 18/03/27	R\$ 13.943.268,23		ND	ND	0%	0		0 0																												
181			REVESTIMENTOS	187 dias	Qua 01/07/26	Qui 18/03/27	R\$ 6.830.995,13		ND	ND	0%	0		0 0																												
195			COBERTURA	176 dias	Ter 16/06/26	Ter 16/02/27	R\$ 1.283.494,86		ND	ND	0%	0		0 0																												
198			ESQUADRIAS	45 dias	Qua 23/12/26	Ter 23/02/27	R\$ 2.923.266,13		ND	ND	0%	0		0 0																												
202			BANCADAS	60 dias	Qua 23/12/26	Ter 16/03/27	R\$ 944.658,11		ND	ND	0%	0		0 0																												
206			ACABAMENTOS	30 dias	Qua 20/01/27	Ter 02/03/27	R\$ 1.960.854,00		ND	ND	0%	0		0 0																												
215			Fase 4 - PINTURA, PAISAGISMO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	152 dias	Ter 01/09/26	Qua 31/03/27	R\$ 16.617.897,82		ND	ND	0%	0		0 0																												
216			PINTURA	151 dias	Ter 01/09/26	Ter 30/03/27	R\$ 16.243.986,54		ND	ND	0%	0		0 0																												
241			LIMPEZA FINAL	31 dias	Qua 17/02/27	Qua 31/03/27	R\$ 373.911,28		ND	ND	0%	0		0 0																												
		Crítica		Divisão		Somente término		Etapa da Linha de Base		Resumo Manual		Tarefa Inativa																														
		Divisão Crítica		Andamento da Tarefa		Somente duração		Etapa		Resumo do projeto		Etapa Inativa																														
		Andamento Crítico		Tarefa Manual		Linha de Base		Andamento do Resumo		Tarefas externas		Resumo Inativo																														
		Tarefa		Somente início		Divisão da Linha de Base		Resumo		Etapa externa		Data limite																														
Página 1																																										